

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie
Postępowanie 16.ZF.PN.RB.2017

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 21.07.2017 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 16.ZF.PN.RB.2017.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie została wykonana w technologii modułowej wielkogabarytowej?

Obiekty wykonane w systemie modułowym są gotowe do użytku w czasie o połowę krótszym od budowy standardowej, co pozwala ograniczyć czas i ilość prac budowlanych a tym samym poprawia aspekt środowiskowy realizacji zadania.

Konstrukcja budynku i prace wykończeniowe wykonywane są w zakładzie wykonawcy.

Czynności na placu budowy ograniczone są do minimum i obejmują rozładunek, łączenie modułów, podłączenie instalacji oraz ostatnie, drobne prace wykończeniowe, które mogą być przeprowadzone w okresie letnim. To pozwala znacząco zredukować lub wyeliminować koszty związane z zabezpieczeniem budynku tymczasowego. Technologia modułowa obiektów użyteczności publicznej wyróżnia się wysokim stopniem prefabrykacji (min. 85%). Konstrukcje modułów wykonane są z odpowiednich elementów stalowych, każdy moduł posiada wszystkie istniejące przewidziane w projekcie, jak również jest w pełni wyposażony w: stolarkę drzwiową, okienną, wykładziny podłogowe, podwieszany sufit oraz montaż biały.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej. W związku z tym nie wyraża zgody, aby rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie została wykonana w technologii modułowej wielkogabarytowej.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Henryk Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza